

## Municipio de : LAS MARGARITAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0201000196121010900	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	0292 RAFAEL RAMIREZ	398,039.00	398,039.00	0.00	---	42.62	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
---------------------	---------------------------	---------------------	------------	------------	------	-----	-------	-----------	------	----------

**Sub Total por Subprograma**

398,039.00	398,039.00	0.00
------------	------------	------

## 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1207000166143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES (LOCALIDADES VARIAS)	0002 VARIAS LOCALIDADES	950,000.00	950,000.00	0.00	---	69.34	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1201000176143010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS (LOCALIDADES VARIAS)	0002 VARIAS LOCALIDADES	200,000.00	200,000.00	0.00	---	1.06	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1209000186143010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (LOCALIDADES VARIAS)	0002 VARIAS LOCALIDADES	400,000.00	400,000.00	0.00	---	8.68	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1204000126143010900	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION E AGUA POTABLE (LOCALIDADES VARIAS)	0002 VARIAS LOCALIDADES	700,000.00	700,000.00	0.00	---	7.11	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1210000236143010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS LOCALIDADES	350,000.00	350,000.00	0.00	---	2.73	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1209000036223010900	REHABILITACION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,748,776.34	1,748,776.34	0.00	---	39.64	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1210000046143010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,715,531.42	1,715,531.42	0.00	---	21.84	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1205000056143010900	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,858,121.28	1,858,121.28	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1209000066143010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,074,459.86	3,074,459.86	0.00	---	93.67	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1201000076143010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	601,304.89	601,304.89	0.00	---	3.67	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1207000086143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,049,643.26	2,049,643.26	0.00	---	0.65	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1213000096143010900	MANTENIMIENTO DE CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	136,799.40	136,799.40	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1207000106143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES (REVESTIMIENTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,983,434.47	2,983,434.47	0.00	---	5.48	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1213000116143010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,064.27	300,064.27	0.00	---	42.73	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS
1207000266153010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. LOCALIDADES VARIAS.	0002 VARIAS LOCALIDADES	400,456.82	400,456.82	0.00	---	25.90	1.00 OBRA	1.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

17,468,592.01	17,468,592.01	0.00
---------------	---------------	------



## Municipio de : LAS MARGARITAS

06-nov-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 3 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0905545596143010900	FISM-052-154559 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0374 LAS CRUCES	740,011.77	740,011.77	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	60.00	PERSONAS
0905978186143010900	FISM-052-97818 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0168 FRANCISCO I. MADERO	536,550.00	536,550.00	0.00	---	100.00	819.00	METRO	230.00	PERSONAS
0905292806143010900	FISM-052-129280 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0169 NUEVO SANTO TOMAS	3,241,184.00	3,241,184.00	0.00	---	0.00	60.00	METROS CUBICOS	587.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,517,745.77	4,517,745.77	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,824,021.77	5,824,021.77	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>05 PRIMARIA (AULAS)</b>											
0501743986121010900	FISM-052-174398 CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE " BENITO JUAREZ " CON CLAVE: 07KPR4510C	0217 ANEXO PALMA REAL	850,000.00	850,000.00	0.00	---	0.00	1.00	AULA	50.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			850,000.00	850,000.00	0.00						
<b>06 SECUNDARIA (AULAS)</b>											
0605671476123010900	FISM-052-167147 REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29 CON CLAVE: 07DST0029G	0176 BARRIO SAN SEBASTIAN	949,272.00	949,272.00	0.00	---	99.96	35.00	AULA	1,100.00	ALUMNOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			949,272.00	949,272.00	0.00						
<b>25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA</b>											
2501514476121010900	FISM-052-151447 CONTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA NIÑOS HÉROES C. C. T. 07KPR3734D	0378 SAN LORENZO UZUM	2,187,437.00	2,187,437.00	0.00	---	0.00	540.00	METRO CUADRADO	32.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,187,437.00	2,187,437.00	0.00						
<b>26 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS</b>											
2601976896121010900	FISM-052-97689 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE "IGNACIO RAMIREZ CALZADA " C. C. T. 07DPB1634G	0150 LA FORTUNA	1,949,676.00	1,949,676.00	0.00	---	0.00	1.00	CANCHA	120.00	ALUMNOS
2601969136121010900	FISM-052-196913 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 110 CON CLAVE 07EMS0048K	0152 JERUSALEN	1,744,006.00	1,744,006.00	0.00	---	82.69	576.00	METROS CUADRADOS	150.00	PERSONAS

## Municipio de : LAS MARGARITAS

06-nov-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 4 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## Sub Total por Subprograma

3,693,682.00 3,693,682.00 0.00

## Sub Total por Programa

7,680,391.00 7,680,391.00 0.00

## OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

04	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS										
0405893776143010900	FISM-052-189377 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA FLORIDA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+600	0257 LA FLORIDA	1,225,393.00	1,225,393.00	0.00	---	0.00	600.00	METROS LINEALES	256.00	PERSONAS
0405314006143010900	FISM-052-131400 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO: EL CARACOL A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2.472	0367 EL CARACOL	1,770,094.00	1,770,094.00	0.00	---	0.00	2,472.00	METROS LINEALES	105.00	PERSONAS
0405810306143010900	FISM-052-181030 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE RIO COROZAL A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+614	0155 RIO COROZAL	2,510,056.00	2,510,056.00	0.00	---	0.00	614.00	METROS LINEALES	644.00	PERSONAS
0405701476143010900	FISM-052-70147 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SAN ARTURO LAS FLORES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+510	0224 SAN ARTURO LAS FLORES	2,867,312.00	2,867,312.00	0.00	---	0.00	8.00	KILOMETRO LINEAL	878.00	PERSONAS
0405726736143010900	FISM-052-72673 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO OJO DE AGUA ANEXO SAN JUAN CHAMULA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+610	0575 OJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA)	1,106,524.00	1,106,524.00	0.00	---	0.00	4.00	KILOMETRO LINEAL	437.00	PERSONAS
0405700556143010900	FISM-052-70055 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (DIFERENTES TRAMOS) DE CHIAPAS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 7+110	0576 CHIAPAS	4,125,758.00	4,125,758.00	0.00	---	0.00	7.00	KILOMETRO LINEAL	2,005.00	PERSONAS
0405638656143010900	FISM-052-163865 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE NUEVO SANTIAGO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0258 NUEVO SANTIAGO	1,617,725.00	1,617,725.00	0.00	---	0.00	1.00	KILOMETRO LINEAL	224.00	PERSONAS
0405926576143010900	FISM-052-92657 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO DE SAN LORENZO 2 A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0010 LAS MARGARITAS	1,369,476.00	1,369,476.00	0.00	---	62.36	1.00	KILOMETRO LINEAL	60.00	PERSONAS
0405736036143010900	FISM-052-73603 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMO DE SAN MATEO ZAPOTAL A AREAS DE CULTIVO DE KM 0+000 AL KM 3+084	0190 SAN MATEO ZAPOTAL	2,277,956.00	2,277,956.00	0.00	---	80.51	3.00	KILOMETRO LINEAL	914.00	PERSONAS

## Municipio de : LAS MARGARITAS

06-nov-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 5 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0405285746143010900	FISM-052-128574 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AK 0+968	0264 GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN	1,313,612.00	1,313,612.00	0.00	---	0.00	968.00	METROS LINEALES	1,819.00	PERSONAS
0405759256143010900	FISM-052-75925 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA NUEVA ILUSION A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+500	0209 NUEVA ILUSION	350,370.00	350,370.00	0.00	---	0.00	500.00	METROS LINEALES	88.00	PERSONAS
0405758366143010900	FISM-052-75836 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS (DIFERENTES TRAMOS) DE LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+226	0156 LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES	759,442.00	759,442.00	0.00	---	0.00	226.00	METROS LINEALES	226.00	PERSONAS
0405450426143010900	FISM-052-145042 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: NUEVO MEXICO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	0210 NUEVO MEXICO	1,904,160.00	1,904,160.00	0.00	---	0.00	2,000.00	METROS LINEALES	729.00	PERSONAS
0405913886143010900	FISM-052-91388 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO BIENES COMUNALES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL 2+500 TRAMOS AISLADOS	0010 LAS MARGARITAS	1,039,330.00	1,039,330.00	0.00	---	0.00	2.50	KILOMETRO LINEAL	95.00	PERSONAS
0405298536143010900	FISM-052-129853 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO: SANTA MARGARITA AGUA AZUL A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	0101 SANTA MARGARITA AGUA AZUL	1,449,797.00	1,449,797.00	0.00	---	0.00	2.00	KILOMETRO LINEAL	390.00	PERSONAS
0405387026143010900	FISM-052-138702 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: SAN CARLOS DEL RIO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	0124 SAN CARLOS DEL RIO	2,395,565.00	2,395,565.00	0.00	---	0.00	1.50	KILOMETRO LINEAL	355.00	PERSONAS
0405723376143010900	FISM-052-72337 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO, NUEVO MOMON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 7+270.	0132 NUEVO MOMON	2,246,172.00	2,246,172.00	0.00	---	52.49	7.00	KILOMETRO LINEAL	893.00	PERSONAS
0405730596143010900	FISM-052-73059 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO, NUEVO MATZAM A AREA DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 5+560	0116 NUEVO MATZAM	2,364,497.00	2,364,497.00	0.00	---	0.00	6.00	KILOMETRO LINEAL	940.00	PERSONAS
0405413266143010900	FISM-052-141326 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE PIEDRA HUIXTLA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+200	0222 PIEDRA HUIXTLA	964,169.00	964,169.00	0.00	---	0.00	2,200.00	METROS LINEALES	375.00	PERSONAS



## Municipio de : LAS MARGARITAS

06-nov-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 7 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0600384686153010900	FISM-052- 138468 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LINDAVISTA EL RECUERDO DEL KM 0+000 AL KM 0+750	0219 LINDA VISTA	492,169.00	492,169.00	0.00	---	0.00	750.00 METROS LINEALES	139.00	PERSONAS	
0600482136153010900	FISM-052-148213 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO ANEXO AZAFRAN A ROSARIO SANTIAGO, GRACIANO SANCHEZ DEL KM 0+000 AL KM 2+730	0360 GRACIANO SANCHEZ	1,107,276.00	1,107,276.00	0.00	---	100.00	2.73 KILOMETRO LINEAL	122.00	PERSONAS	
0600478846153010900	FISM-052-147884 REHABILITACION DE CAMINO BELGICA - LAS DELICIAS - SANTA ANA LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 4+400	0368 LAS DELICIAS	2,009,013.05	2,009,013.05	0.00	---	67.21	4.40 KILOMETRO LINEAL	155.00	PERSONAS	
0600748536153010900	FISM-052-74853 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: FELIPE CARRILLO PUERTO - SANTUARIO DEL KM 0+000 AL KM 3+410	0392 SANTUARIO	984,766.00	984,766.00	0.00	---	0.00	3.00 KILOMETRO LINEAL	125.00	PERSONAS	
0600508826153010900	FISM-052-150882 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BUENAVISTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0262 BUENA VISTA	1,303,498.00	1,303,498.00	0.00	---	78.59	1.00 KILOMETRO LINEAL	96.00	PERSONAS	
0600304166153010900	FISM-052-130416 REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO) EN EL TRAMO SANTA RITA - LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0368 LAS DELICIAS	373,939.00	373,939.00	0.00	---	0.00	1.00 KILOMETRO LINEAL	127.00	PERSONAS	
0600301586153010900	FISM-052-130158 REHABILITACION DE CAMINO; TRAMO SAN ANTONIO LAS FLORES - EL PARAISO DEL KM 0+000 AL KM 9+200	0314 SAN ANTONIO LAS FLORES	4,550,108.00	4,550,108.00	0.00	---	0.00	9.00 KILOMETRO LINEAL	124.00	PERSONAS	
0600498646153010900	FISM-052-149864 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA MARTHA-NUEVA REVOLUCION-CANDELARIA BIENES COMUNALES DEL KM 0+000 AL KM 10+400	0260 NUEVA REVOLUCION	1,026,366.00	1,026,366.00	0.00	---	0.00	9.80 KILOMETRO LINEAL	282.00	PERSONAS	
0600286796153010900	FISM-052-128679 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE A LA FORTUNA A NUEVA TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0205 NUEVA TIERRA Y LIBERTAD	907,939.00	907,939.00	0.00	---	0.00	1.00 KILOMETRO LINEAL	240.00	PERSONAS	
0600415216153010900	FISM-052-141521 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: LA REALIDAD TRINIDAD - EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 6+700	0182 EL PORVENIR	2,254,762.00	2,254,762.00	0.00	---	0.00	120.00 METROS LINEALES	908.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			15,009,836.05	15,009,836.05	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			15,009,836.05	15,009,836.05	0.00						

UR URBANIZACIÓN

## Municipio de : LAS MARGARITAS

06-nov-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 8 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>01</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SALAR FOTOVOLTAICA,</b>										
0101648536141010900	FISM-052-164853 CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA NO CONVENCIONAL	0507 POBLADO NUEVO MONTERREY	718,272.00	718,272.00	0.00	---	75.00	11.00	PIEZA	33.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			718,272.00	718,272.00	0.00						
<b>05</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>										
0505664476153010900	FISM-052-166447 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CARALAMPIO A SANTO DOMINGO CORONA DEL KM 0+000 AL 2+000	0023 SAN CARALAMPIO	1,551,927.00	1,551,927.00	0.00	---	0.00	2.00	METROS LINEALES	680.00	PERSONAS
0505432096153010900	FISM-052-143209 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL NORTE A MEXIQUITO DEL KM 0+000 AL KM 2+600 (BACHEO)	0397 SAN MIGUEL DEL NORTE	1,101,153.00	1,101,153.00	0.00	---	0.00	8.70	KILOMETRO LINEAL	204.00	PERSONAS
0505729586153010900	FISM-052-72958 REHABILITACION DE CAMINO RURAL: PLAN SANTO DOMINGO A SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL 8+260	0105 SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA	1,770,983.00	1,770,983.00	0.00	---	0.00	6.00	KILOMETRO LINEAL	586.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,424,063.00	4,424,063.00	0.00						
<b>09</b>	<b>CALLES</b>										
0901673676153010900	FISM-052-167367 REHABILITACION DE 3000 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO EN NUEVO ROSARIO RIO BLANCO	0211 NUEVO ROSARIO RIO BLANCO	1,390,063.00	1,390,063.00	0.00	---	0.00	3,000.00	METROS LINEALES	104.00	PERSONAS
0901018656153010900	FISM-052-101865 REHABILITACION DE CALLES	0136 HIDALGO	630,432.00	630,432.00	0.00	---	0.00	742.00	METROS LINEALES	260.00	PERSONAS
0901649836153010900	FISM-052-164983 REHABILITACION DE 720 ML DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EL ZAPOTAL	0317 SAN JOSE ZAPOTAL	2,420,094.00	2,420,094.00	0.00	---	0.00	720.00	METROS LINEALES	519.00	PERSONAS
0901722196153010900	FISM-052-72219 REHABILITACION DE CALLES	0306 SAN JUAN DEL POZO	2,053,731.00	2,053,731.00	0.00	---	0.00	1,003.00	METROS LINEALES	817.00	PERSONAS
0901019026153010900	FISM-052-101902 REHABILITACION DE CALLES	0170 LA CONSTITUCION	1,391,382.00	1,391,382.00	0.00	---	0.00	2.00	CALLES	466.00	PERSONAS
0901322606153010900	FISM-052-132260 REHABILITACION DE 5000 METROS LINEALES DE CALLES; EN VICENTE GUERRERO	0320 VICENTE GUERRERO	2,476,480.00	2,476,480.00	0.00	---	80.00	5,000.00	METROS LINEALES	813.00	PERSONAS
0901325026153010900	FISM-052-132502 REHABILITACION DE 3000 ML DE CALLES EN VICTORICO R. GRAJALES	0578 VICTORICO R. GRAJALES	1,164,527.00	1,164,527.00	0.00	---	0.00	3,000.00	METROS LINEALES	292.00	PERSONAS

## Municipio de : LAS MARGARITAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0901745976153010900	FISM-052-174597 REHABILITACION DE 400.00 METROS DE CALLES COM MATERIAL MEJORADO EN SANTO DOMINGO CORONA	0330 SANTO DOMINGO CORONA	385,163.00	385,163.00	0.00	---	0.00	400.00	METROS LINEALES	343.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			11,911,872.00	11,911,872.00	0.00						
<b>19 MUROS DE CONTENCIÓN</b>											
1901767626141010900	FISM-052-76762 CONSTRUCCION DE 3 MUROS DE CONTENCION SOBRE CALLES	0212 CARMEN LAS FLORES	2,305,229.00	2,305,229.00	0.00	---	0.00	95.00	METRO	440.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,305,229.00	2,305,229.00	0.00						
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001430476141010900	FISM-052-143047 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO	0168 FRANCISCO I. MADERO	4,410,089.00	4,410,089.00	0.00	---	0.00	620.00	METROS LINEALES	1,915.00	PERSONAS
2001748256141010900	FISM-052-174825 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA ETAPA	0171 PLAN DE AYALA	2,597,515.00	2,597,515.00	0.00	---	0.00	326.64	METROS LINEALES	326.64	PERSONAS
2001388756141010900	FISM-052-138875 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0291 FRANCISCO VILLA	1,157,372.00	1,157,372.00	0.00	---	0.00	290.00	METROS LINEALES	643.00	PERSONAS
2001921836141010900	FISM-052-92183 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS	0230 BARRIO DE LLANO REDONDO	2,820,067.41	2,820,067.41	0.00	---	97.16	610.00	METRO	423.00	PERSONAS
2001384376141010900	FISM.052-138437 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0151 CHACALA ANEXO SANTILLO	1,801,480.52	1,801,480.52	0.00	---	0.00	1,750.00	METROS CUADRADOS	442.00	PERSONAS
2001736806143010900	FISM-052-73680 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0206 EL ENCANTO	2,720,508.00	2,720,508.00	0.00	---	100.00	2,660.00	METRO CUADRADO	1,103.00	PERSONAS
2001375446153010900	FISM-052-137544 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS	0152 JERUSALEN	3,356,862.00	3,356,862.00	0.00	---	0.00	350.00	METRO	1,041.00	PERSONAS
2001513566143010900	FISM-052-151356 PAVIMENTACION DE AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO	0277 BAJUCU	3,915,876.98	3,915,876.98	0.00	---	62.97	880.20	METRO	972.00	PERSONAS
2001888256141010900	FISM-052-88825 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0149 BARRIO SANTA CECILIA	3,083,495.00	3,083,495.00	0.00	---	0.00	2,999.00	METRO CUADRADO	1,230.00	PERSONAS
2001917566141010900	FISM-052-91756 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIBRAULICO PRIMERA ETAPA	0390 YASHA	2,891,437.00	2,891,437.00	0.00	---	70.00	353.00	METRO	2,183.00	PERSONAS
2001967226141010900	FISM-052-96722 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0256 FRACCIONAMIENTO ARELY	1,419,217.00	1,419,217.00	0.00	---	0.00	756.00	METROS CUADRADOS	200.00	PERSONAS
2001220016141010900	FISM-052-22001 PAVIMENTACION DE AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO	0134 ROSARIO BAWITZ	4,208,167.26	4,208,167.26	0.00	---	37.96	700.00	ML	570.00	PERSONAS

## Municipio de : LAS MARGARITAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001382476141010900	FISM-052-138247 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0282 BELISARIO DOMINGUEZ SAN PEDRO	4,532,964.00	4,532,964.00	0.00	---	0.00	718.83	METROS LINEALES	969.00	PERSONAS
2001647236141010900	FISM-052-164723 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0028 EL PROGRESO	3,762,901.00	3,762,901.00	0.00	---	0.00	320.00	METROS LINEALES	1,187.00	PERSONAS
2001990286141010900	FISM-052-99028 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA	0215 JALISCO	3,183,750.00	3,183,750.00	0.00	---	0.00	480.00	METROS LINEALES	2,549.00	PERSONAS
2001431706141010900	FISM-052-143170 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0157 VILLA LAS ROSAS	1,423,146.00	1,423,146.00	0.00	---	0.00	200.00	METROS LINEALES	238.00	PERSONAS
2001391826141010900	FISM-052-139182 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0361 CRUZ DEL ROSARIO	1,642,191.00	1,642,191.00	0.00	---	0.00	480.00	METROS LINEALES	616.00	PERSONAS
2001378046141010900	FISM-052-137804 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0185 NUEVO POZA RICA	3,807,634.00	3,807,634.00	0.00	---	0.00	500.00	METROS LINEALES	859.00	PERSONAS
2001001556151010900	FISM-052-100155 PAVIMENTACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO JALISCO A RAFAEL RAMIREZ, MEXIQUITO DEL KM 0+000 AL KM 0+600	0238 MEXIQUITO	2,088,845.00	2,088,845.00	0.00	---	0.00	600.00	METRO	755.00	PERSONAS
2001413826141010900	FISM-052-141382 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0121 LA ESPERANZA	2,937,060.00	2,937,060.00	0.00	---	0.00	400.00	METROS LINEALES	559.00	PERSONAS
2001380916141010900	FISM-052-238091 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0195 LOMANTAN	3,578,907.20	3,578,907.20	0.00	---	49.06	600.00	METROS LINEALES	1,115.00	PERSONAS
2001880186141010900	FISM-052-188018 PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	0128 27 DE MARZO DEL 94 (EL QUIS)	865,226.00	865,226.00	0.00	---	0.00	300.00	METROS LINEALES	50.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			62,204,711.37	62,204,711.37	0.00						
<b>32</b>	<b>CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS</b>										
3201772916121010900	FISM-052-77291 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL (1ERA. ETAPA)	0574 NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	6,572,066.00	6,572,066.00	0.00	---	0.00	1,800.00	METRO CUADRADO	2,068.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,572,066.00	6,572,066.00	0.00						
<b>41</b>	<b>ESPACIO MULTIDEPORTIVO</b>										
4101383306121010900	FISM-052-138330 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0159 SANTA ELENA	2,480,117.00	2,480,117.00	0.00	---	0.00	1.00	PIEZA	662.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,480,117.00	2,480,117.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			90,616,330.37	90,616,330.37	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			180,688,864.63	180,688,864.63	0.00						

## Municipio de : LAS MARGARITAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## EC FISDMF REFRENDOS

## UR URBANIZACIÓN

09 CALLES										
090221A04615301090	FISM-052-21A04 PAVIMENTACION DE CALLES (BACHEO) CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	283,812.37	283,812.37	0.00	---	100.00	5.00 CALLES	1,511.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			283,812.37	283,812.37	0.00					
19 MUROS DE CONTENCIÓN										
190121A03614101090	FISM-052-21A03 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO EJIDO CHIAPAS-GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ KM 1+250	0146 EJIDO CHIAPAS	570,880.00	570,880.00	0.00	---	100.00	1.00 MURO	15,110.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			570,880.00	570,880.00	0.00					
31 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO										
3105410516123010900	FISM-052-341051 REHABILITACION DE CENTRO DE ASITENCIA COMUNITARIO	0161 BARRIO GUADALUPE	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	1,500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			300,000.00	300,000.00	0.00					
35 PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS										
3505361726143010900	FISM-052-336172 REHABILITACION DE PARQUE	0003 BARRIO YALCOC	73,919.00	73,919.00	0.00	---	100.00	889.00 ML	554.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			73,919.00	73,919.00	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			1,228,611.37	1,228,611.37	0.00					
VI VIVIENDA										
12 SANITARIOS SECOS / LETRINAS										
120121AA1611101090	FISM-052-21A01 CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS SECOS	0110 FLOR DEL RIO	291,706.93	291,706.93	0.00	---	100.00	7.00 SANITARIO	7.00	FAMILIA
120121A05611101090	FISM-052-21A05 CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS SECOS	0272 SAN ANTONIO BAWITZ	801,540.60	801,540.60	0.00	---	100.00	40.00 SANITARIO	40.00	FAMILIA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,093,247.53	1,093,247.53	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			1,093,247.53	1,093,247.53	0.00					
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			2,321,858.90	2,321,858.90	0.00					

## Municipio de : LAS MARGARITAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

## AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102FA012398102010	FAFM-052-00012 PAGO DE SUELDOS A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION ABRIL-JUNIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,652.28	43,652.28	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0102FA006113402010	FAFM-052-00006 PAGO DE SUELDOS A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION ENERO-MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,059,069.80	2,059,069.80	0.00	---	96.73	1.00	ACCIONES	100.00	TRABAJADORES
0102FA006398102010	FAFM-052-00006 PAGO DE SUELDOS A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION ENERO-MARZO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,652.28	43,652.28	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	100.00	TRABAJADORES
0102FA012113402010	FAFM-052-00012 PAGO DE SUELDOS A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION ABRIL-JUNIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,059,069.80	2,059,069.80	0.00	---	97.31	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0101F00104481010200	FAFM-052-00010 AYUDA HUMANITARIA EN EMERGENCIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	117,000.00	PERSONAS
0102FA019113402010	FAFM-052-00019 PAGO DE SUELDO A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION JULIO-SEPTIEMBRE 2022)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,365,774.03	2,365,774.03	0.00	---	97.92	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0102FA019398102010	FAFM-052-00019 PAGO DE SUELDO A PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CONTRATACION JULIO-SEPTIEMBRE 2022)	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,786.36	49,786.36	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			8,621,004.55	8,621,004.55	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			8,621,004.55	8,621,004.55	0.00						

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

## 20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

2002F00033922010200	FAFM-052-00003 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	607,180.00	607,180.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	35,000.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	------	----------	-----------	----------

## Municipio de : LAS MARGARITAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

607,180.00 607,180.00 0.00

**Sub Total por Programa**

607,180.00 607,180.00 0.00

**OF OBLIGACIONES FINANCIERAS****02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS**

0202F00023111010400	FAFM-052-00002 PAGO DE PASIVOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,660,000.00	6,660,000.00	0.00	---	65.91	1.00	PROYECTO	35,000.00	PERSONAS
0202F00231521010200	FAFM-052-00023 PAGO DE PASIVOS POR CONCEPTO DE LAUDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	280,000.00	280,000.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCIONES	1.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

6,940,000.00 6,940,000.00 0.00

**Sub Total por Programa**

6,940,000.00 6,940,000.00 0.00

**PP SEGURIDAD PÚBLICA****02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD**

0204F00173922020100	FAFM-052-00017 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	712,320.00	712,320.00	0.00	---	0.00	1.00	CURSOS	100.00	POLICIA
0204F00173751020100	FAFM-052-00017 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	532,000.00	532,000.00	0.00	---	26.45	1.00	CURSOS	100.00	POLICIA

**Sub Total por Subprograma**

1,244,320.00 1,244,320.00 0.00

**03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

0307F00043981020100	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,968,274.68	2,968,274.68	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0307F00041441020100	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	337,116.49	337,116.49	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0307F00041715020100	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,542,151.17	1,542,151.17	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0307F00041592020100	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	408,000.00	408,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0307F00041134020100	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,593,762.40	21,593,762.40	0.00	---	56.07	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0307F00041322020100	FAFM-052-00004 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,598,960.40	3,598,960.40	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0306F00215511020100	FAFM-052-00021 ADQUISICION DE EQUIPO DE DEFENSA PERSONAL Y SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	548,397.18	548,397.18	0.00	---	0.00	1.00	EQUIPO	140.00	POLICIA
0306F00222821020100	FAFM-052-00022 ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,960.00	35,960.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	140.00	POLICIA

## Municipio de : LAS MARGARITAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306F00183571020100	FAFM-052-00018 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	70.00	1.00	PROYECTO	100.00	POLICIA
0306F00183171020100	FAFM-052-00018 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	259,654.86	259,654.86	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	100.00	POLICIA
0306F00185651020100	FAFM-052-00018 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	381,150.00	381,150.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	POLICIA
0306F00072611020100	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,829,643.34	2,829,643.34	0.00	---	64.97	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0306F00071134020100	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	123,241.92	123,241.92	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0306F00071322020100	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,540.32	20,540.32	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0306F00073981020100	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,398.08	17,398.08	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0306F00075411020100	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,480,950.00	1,480,950.00	0.00	---	70.00	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0306F00073451020100	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	406,358.48	406,358.48	0.00	---	37.64	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0306F00072961020100	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	642,069.49	642,069.49	0.00	---	48.45	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0306F00073551020100	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	442,069.49	442,069.49	0.00	---	37.68	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
0306F00072711020100	FAFM-052-00007 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,199,999.48	2,199,999.48	0.00	---	100.00	1.00	ACCIONES	204.00	POLICIA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			41,835,697.78	41,835,697.78	0.00						
<b>06</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN</b>										
0620F00051134020100	FAFM-052-00005 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	312,581.04	312,581.04	0.00	---	84.70	1.00	ACCIONES	3.00	TRABAJADORES
0620F00051322020100	FAFM-052-00005 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,096.84	52,096.84	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	3.00	TRABAJADORES
0620F00053981020100	FAFM-052-00005 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,288.80	41,288.80	0.00	---	0.00	1.00	ACCIONES	3.00	TRABAJADORES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			405,966.68	405,966.68	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			43,485,984.46	43,485,984.46	0.00						

## Municipio de : LAS MARGARITAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

## 07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0701F00135411020200	FAFM-052-00013 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA EQUIPADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,985,599.39	2,985,599.39	0.00	--	100.00	1.00	PROYECTO	27,500.00	PERSONAS
0701F00145691020200	FAFM-052-00014 ADQUISICION DE 204 CONTENEDORES DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,994,887.03	1,994,887.03	0.00	--	100.00	1.00	PROYECTO	35,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,980,486.42	4,980,486.42	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,980,486.42	4,980,486.42	0.00						

## RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

## 02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0203F00082611020100	FAFM-052-00008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	585,595.50	585,595.50	0.00	--	64.07	1.00	ACCIONES	100.00	TRABAJADORES
0203F00203451020100	FAFM-052-00020 SEGUROS DE VEHICULOS DE UNIDADES DE EMERGENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	59,091.05	59,091.05	0.00	--	100.00	8.00	UNIDAD	100.00	PERSONAS
0203F00093551020100	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	187,050.00	187,050.00	0.00	--	33.03	100.00	EQUIPO	100.00	TRABAJADORES
0203F00092911020100	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	--	16.65	100.00	EQUIPO	100.00	TRABAJADORES
0203F00112721020100	FAFM-052-00011 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,316.00	10,316.00	0.00	--	18.84	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0203F00112981020100	FAFM-052-00011 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	299,326.00	299,326.00	0.00	--	69.74	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0203F00115411020100	FAFM-052-00011 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	686,579.30	686,579.30	0.00	--	70.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0203F00115651020100	FAFM-052-00011 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,500.00	66,500.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0203F00092711020100	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,299,994.60	1,299,994.60	0.00	--	100.00	100.00	EQUIPO	100.00	TRABAJADORES
0203F00092961020100	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	695,630.00	695,630.00	0.00	--	16.60	100.00	EQUIPO	100.00	TRABAJADORES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,990,082.45	3,990,082.45	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,990,082.45	3,990,082.45	0.00						

## Municipio de : LAS MARGARITAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

## 01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100F00014431010800	FAFM-052-00001 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,124,109.47	9,124,109.47	0.00	--	31.10	86.00	ESCUELA	20,000.00	ALUMNOS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	----	-------	-------	---------	-----------	---------

**Sub Total por Subprograma**

9,124,109.47	9,124,109.47	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Programa**

9,124,109.47	9,124,109.47	0.00
--------------	--------------	------

## UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

## 05 ESTUDIO Y PROYECTO

0500F00156155010900	FAFM-052-00015 PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA PUENTE VEHICULAR EN SAN PEDRO YUTNIOTIC	0295 SAN PEDRO YUTNIOTIC	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00	--	72.00	1.00	PROYECTO	5,500.00	PERSONAS
0500F00166155010900	FAFM-00016 PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA PUENTE VEHICULAR EN SAN GREGORIO LA ESPERANZA	0572 SAN GREGORIO LA ESPERANZA	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00	--	72.00	1.00	PROYECTO	11,500.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Programa**

2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

79,952,847.35	79,952,847.35	0.00
---------------	---------------	------

## FC FORTAMUNDF REFRENDOS

## ED EDUCACION

## 19 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

190221A016123010900	FAFM-052-21001 MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CON CLAVE 07DPB1257V	0169 NUEVO SANTO TOMAS	18,144.00	18,144.00	0.00	--	100.00	1.00	BAÑO	90.00	ALUMNOS
---------------------	---	------------------------	-----------	-----------	------	----	--------	------	------	-------	---------

**Sub Total por Subprograma**

18,144.00	18,144.00	0.00
-----------	-----------	------

**Sub Total por Programa**

18,144.00	18,144.00	0.00
-----------	-----------	------

## UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

## 06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)

## Municipio de : LAS MARGARITAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

060021A02615301090	FAFM-052-21002 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-EL ENCANTO-YALCOC AL E.C. SAN JOSE LAS PALMAS-YASHA DEL KM 0+000 AL KM 7+220	0003 BARRIO YALCOC	4,599,173.11	4,599,173.11	0.00	--	100.00	220.00	KILOMETRO LINEAL	30,190.00	PERSONAS
--------------------	--	--------------------	--------------	--------------	------	----	--------	--------	------------------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

4,599,173.11	4,599,173.11	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Programa**

4,599,173.11	4,599,173.11	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

4,617,317.11	4,617,317.11	0.00
--------------	--------------	------

**GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO****PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN****01 PROCESOS DE RECUPERACIÓN**

0101G0002122102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	234,000.00	234,000.00	0.00	--	83.33	1.00	ACCIONES	15,500.00	PERSONAS
0101G0002325102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	--	66.67	1.00	ACCIONES	15,500.00	PERSONAS
0101G0002261102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,000.00	42,000.00	0.00	--	92.38	1.00	ACCIONES	15,500.00	PERSONAS
0101G0002251102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,000.00	24,000.00	0.00	--	100.00	1.00	ACCIONES	15,500.00	PERSONAS
0101G0002291102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	62,650.00	62,650.00	0.00	--	100.00	1.00	ACCIONES	15,500.00	PERSONAS
0101G0002272102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD FORESTAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,400.00	20,400.00	0.00	--	100.00	1.00	ACCIONES	15,500.00	PERSONAS
0101G0001122102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	565,200.00	565,200.00	0.00	--	78.89	1.00	ACCIONES	15,550.00	PERSONAS
0101G0001325102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	--	66.67	1.00	ACCIONES	15,550.00	PERSONAS
0101G0001261102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	48,000.00	48,000.00	0.00	--	86.04	1.00	ACCIONES	15,550.00	PERSONAS
0101G0001272102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	--	100.00	1.00	ACCIONES	15,550.00	PERSONAS
0101G0001291102120	BRIGADA DE PROTECCION FORESTAL EN INCENDIOS FORESTALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,095.00	33,095.00	0.00	--	100.00	1.00	ACCIONES	15,550.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

1,149,345.00	1,149,345.00	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Programa**

1,149,345.00	1,149,345.00	0.00
--------------	--------------	------

**Municipio de : LAS MARGARITAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

**AFFPOA**

06-nov-22

Pág. 18 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

1,149,345.00      1,149,345.00      0.00

**Total General**

290,388,779.40      290,388,779.40      0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ALFREDO DARINEL DE LEON TRUJILLO

TESORERO

ISRAEL HERNANDEZ GOMEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REYNA ISABEL SALAZAR DELEON

SINDICO

BLADIMIR HERNANDEZ ALVAREZ

PRESIDENTE